

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, phương án khảo sát, thiết kế xây dựng hạng mục: Đường giao thông tuyến T2 đi dân cư cụm 2
Công trình: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt – Lào, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 04/5/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 11/06/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt - Lào; Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt – Lào;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-SNN ngày 06/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị về phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt – Lào, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ văn bản số 12470/BQP-TM ngày 09/11/2019 của Bộ Quốc phòng về việc xây dựng công trình trong phạm vi vành đai biên giới;

Căn cứ văn bản số 4004/BNG-UBBG ngày 12/11/2019 của Bộ Ngoại giao về việc cho ý kiến với việc xây dựng công trình trong phạm vi vành đai biên giới;

Xét Tờ trình số 809/TTr-BQLDA ngày 13/11/2019 của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về việc thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát, thiết kế xây dựng công trình điều chỉnh, bổ sung giai đoạn lập bản vẽ thi công Hạng mục điều chỉnh: Đường giao thông tuyến T2 đi dân cư cụm 2, Công trình: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt – Lào, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, phương án khảo sát, thiết kế xây dựng hạng mục: đường giao thông và hệ thống cấp điện sinh hoạt 2 cụm dân cư với những nội dung chính như sau:

1. Công trình: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt – Lào, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

2. Hạng mục điều chỉnh: Đường giao thông tuyến T2 đi dân cư cụm 2



3. Địa điểm xây dựng: Xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị

5. Đơn vị lập nhiệm vụ và phương án khảo sát, thiết kế điều chỉnh, bổ sung: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị.

6. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và phương án khảo sát nhằm có cơ sở phục vụ cho công tác thiết kế điều chỉnh, bổ sung bản vẽ thi công hạng mục tuyến đường giao thông đi cụm dân cư T2 cho phù hợp theo các quy định về việc triển khai xây dựng công trình trong phạm vi vành đai biên giới tại Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014.

7. Nội dung điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ khảo sát:

7.1. Phạm vi khảo sát:

* Điều chỉnh phạm vi khảo sát đoạn đường giao thông tuyến T2 đi dân cư cụm 2 như sau:

- Điểm đầu điều chỉnh : Lý trình Km2+212,34 (Cách biên giới 190m);

- Điểm cuối điều chỉnh: Hướng tuyến cách đường biên giới Việt - Lào tối thiểu 100m, điểm cuối tuyến điều chỉnh tại lý trình Km2+977,34 (Cách biên giới 315m);

- Chiều dài đoạn tuyến khảo sát bổ sung: $L=765m$.

7.2. Nội dung khảo sát:

a. Khảo sát địa hình:

- Lập mốc cao độ: 01 mốc (bố trí dọc theo đoạn tuyến điều chỉnh);

- Thủy chuẩn kỹ thuật: 0,765km;

- Phát quang bề rộng 1,0m theo hướng tuyến (kích thước $1,0m \times 765m = 765m^2 = 0,0765ha$);

- Khảo sát bản đồ trên cạn tuyến đường tỷ lệ 1/1.000 đường, đồng mức 1,0m, địa hình cấp IV (kích thước 765m x 30m/bên x 2 bên/10.000);

- Khảo sát bản đồ trên cạn phần cống tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1,0m, địa hình cấp IV (kích thước 2*100m x 50m/bên x 2 bên/10.000);

- Trắc dọc đường trên cạn tỷ lệ đứng 1/100, ngang 1/1000, địa hình cấp IV dài $L=765m$;

- Đo mặt cắt ngang trên cạn tỷ lệ 1/200 (67mcn x 15m/bên x 2 bên), địa hình cấp IV. Tổng chiều dài $\Sigma L=2.010m$.

b. Khảo sát địa chất và thí nghiệm:

- Đào hố địa chất bằng thủ công kích thước 2,0x1,5x1,0(m), cấp đất đá I-III; Khối lượng đào: 02 hố;

- Thí nghiệm xác định 7 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng tại các hố đào: 02 mẫu.

c. Công tác khác:

Điều tra mỏ vật liệu, bãi thải, sơ hoạch các tuyến vận chuyển vật liệu thi công. Khảo sát các công trình hạ tầng kỹ thuật, điều tra dân sinh, điều tra thủy văn, sơ hoạch cầu cống cũ, ký kết các văn bản pháp lý với các cơ quan địa phương.

8. Nội dung điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thiết kế:

- Điều chỉnh tuyến đường giao thông T2 từ lý trình Km2+212,34 đến cuối tuyến, hướng tuyến đảm bảo cách đường biên giới Việt - Lào tối thiểu 100m. Điểm cuối tuyến sau khi điều chỉnh tại lý trình Km2+977,34.

- Kết cấu đoạn đường bê tông điều chỉnh giữ nguyên theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị:

- + Nền đường rộng 4m, mặt đường rộng 3,0m, lề đường mỗi bên rộng 0,5m;
- + Mặt đường bằng bê tông xi măng M200 đá 2x4 dày 18cm trên lớp móng CPĐD loại I Dmax = 37,5 dày 10cm, dốc ngang mặt đường 2% hướng ra phía ngoài;
- + Lề đường bằng đất cấp 3 đầm chặt K95, dốc ngang lề 4% hướng ra phía ngoài;
- + Nền đường đắp bằng đất C3, đầm chặt K95. Taluy nền đắp bằng đất C3, hệ số mái đắp 1:1,5, hệ số mái đào 1:1. Rãnh dọc thoát nước kích thước 30x30x90cm.

9. Phương án khảo sát: vẫn thực hiện theo phương án khảo sát đã được duyệt.

10. Tiến độ thực hiện công tác khảo sát, thiết kế bổ sung: 10 ngày, trong đó:

- Công tác khảo sát: 5 ngày;
- Công tác thiết kế: 5 ngày.

11. Nhà thầu thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thiết kế điều chỉnh, bổ sung: Công ty cổ phần Việt Tín

Điều 2. Nhiệm vụ và phương án được phê duyệt là căn cứ để Ban QLDA tổ chức thương thảo, ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu tư vấn có tên tại Điều 1 và triển khai công tác khảo sát bổ sung. Khối lượng thực hiện phải được nghiệm thu để làm cơ sở cho công tác thiết kế điều chỉnh, đảm bảo đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các Phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc Sở;
- Sở Giao thông vận tải;
- Lưu VT, QLCT. ✓



